

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和6年4月30日 評価結果を決定

(2) 評価の方法

施設整備状況等を確認し評価する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は達成できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

小・中学校の老朽化した校舎等の長寿命化を実施し、機能や性能を現在の学校施設に求められる水準まで引き上げることができた。
引き続き、残りの改修工事の発注手続きを進めている。
(対象校：勝山中学校)

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

小学校と中学校の縦の連携・接続を改善し、よりよい教育環境を実現することを目的とした施設一体型の小中一貫教育校の開設に向けた施設整備を行うことができた。（対象校：内日小学校）

学級数等が増加する小・中学校へ空調設備を整備し、安全かつ快適な教育環境を確保することができた。また次年度改修対象校の設計も順調に進めている。（対象校：熊野小学校、日新中学校、東部中学校、川中中学校、長成中学校）

老朽化した学校トイレの大規模改修を行い、児童・生徒の教育環境の改善が図られた。また次年度改修対象校の設計も順調に進めている。（対象校：小月小学校、清末小学校、文関小学校、川中小学校、玄洋中学校、長府中学校）

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

--

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校の名称	目標	事業区分	整備方針			事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設のとりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分			
勝山中学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.4～R6.3	R6.3.27	
勝山中学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.4～R6.3	R6.3.27	
内日小学校	(4)	08	統合(改修)	校	R	R5.4～R6.3	R6.3.27	
小月小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.4～R6.3	R6.3.5	
清末小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.4～R6.3	R6.1.22	
熊野小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R5.4～R5.9	R5.9.11	
日新中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R5.4～R6.3	R6.3.4	
東部中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R5.4～R6.3	R6.3.4	
川中中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R5.4～R5.9	R5.9.11	
玄洋中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.4～R6.3	R6.2.8	
勝山中学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R6.2～R6.3	未完了	補正予算内示事業であり繰越手続済
勝山中学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R6.2～R6.3	未完了	補正予算内示事業であり繰越手続済
勝山中学校(Ⅲ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R6.2～R6.3	未完了	補正予算内示事業であり繰越手続済
文関小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.2～R6.3	未完了	補正予算内示事業であり繰越手続済
川中小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.2～R6.3	未完了	補正予算内示事業であり繰越手続済
長府中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.2～R6.3	未完了	補正予算内示事業であり繰越手続済
長成中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.2～R6.3	未完了	補正予算内示事業であり繰越手続済