

学校施設管理データ

-令和6年4月1日現在-

昭和57年度以降建物
耐震診断又は耐震補強工事により耐震性が確認された棟

耐震性あり・・・
1次診断Is値0.9以上
2次診断Is値0.7以上

※1:補強計画によってはIs値が変更する場合がある
※2:事情により内容を変更する場合がある

中学校

学校名	防災拠点指定の有無	No.	建物名	棟番号	構造	階数	建築年月	全棟数	延床面積(m ²)	昭和56年度以前の建物	昭和57年度以降の建物	各業務実績(年度)					今年度予定業務内容※2				診断結果 Is値※1			耐震工事後Is値	耐震性あり	備考		
												診断未実施	1次診断	2次診断	補強計画	実施設計	補強工事	2次診断	補強計画	実施設計	補強工事	1次診断	2次診断				補強計画	
12. 木屋川	有	71	普通・管理・特別棟	1	RC	3	S 42. 3	1	2,168	○			H17	H23	H24	H25	H27,28					0.24	0.20	0.30	0.70	○		
		72	特別棟	4	RC	2	S 43. 3	1	742	○			H17	H23								0.36	0.72			○		
		73	機械室	5	RC	3	S 55. 3	1	48	○			H17	H23								0.24	1.46			○		
		74	体育館	9	S	2	S 44. 2	1	602	○					H18	H23	H23	H24					0.46	0.19	0.72	○		
		75	武道場	19	RC	1	H 4. 2	1	391			○														0.72	○	
13. 山の田	有	76	普通・管理棟	1	RC	4	S 44. 3	1	2,291	○			H17	H23	H24	H25	H26					0.17	0.25	0.27	0.73	○		
		77	普通棟	2	RC	4	S 44. 12	1	1,758	○			H17	H23	H25	H26	H27					0.16	0.35	←	0.76	○		
		78	特別棟	3	RC	3	S 44. 11	1	2,242	○			H17	H19	H23	H23	H25, H26, H27					0.15	0.11	←	0.75	○		
		79	体育館	5	S	2	S 46. 3	1	1,215	○				H18	H19	H19	H20						0.29	←	0.72	○		
		80	武道場	19	RC	1	S 63. 3	1	391			○														0.72	○	
14. 玄洋	有	81	普通棟	1	RC	4	S 55. 3	1	3,068	○			H16	H21	H21	H22	H24					0.28	0.43	0.40	0.78	○		
		82	管理・特別棟	5	RC	3	S 55. 5	1	2,527	○			H16	H24								0.37	0.70			○		
		83	特別棟	6	S	1	S 55. 5	1	306	○			H18	H21	H25	H26	H27					0.09	0.45	0.11	0.93	○		
		84	体育館	13	S	2	S 56. 1	1	1,141	○			H17	H23	H24	H24	H25					0.32	0.22	0.21	0.72	○		
		85	武道場	18	RC	1	S 61. 2	1	391			○														0.72	○	
15. 垢田	有	86	普通棟	1	RC	4	S 59. 3	1	3,361			○														0.70	○	
		87	管理・特別棟	3	RC	3	S 60. 3	1	1,574			○														0.70	○	
		88	特別棟	5	S	1	S 60. 11	1	313			○														0.70	○	
		89	体育館	6	S	2	S 61. 2	1	1,234			○														0.70	○	
		90	武道場	9	RC	1	H 2. 3	1	391			○														0.70	○	
		91	管理・特別棟	13	RC	3	S 60. 3	1	1,062			○														0.70	○	
16. 長成	有	92	管理・特別・普通棟	1	RC	3	H 2. 3	1	2,899			○														0.70	○	
		93	特別棟	2	RC	3	H 2. 3	1	948			○														0.70	○	
		94	特別棟	3	RC	3	H 2. 3	1	1,282			○														0.70	○	
		95	体育館(武道場含む)	4	RC	3	H 2. 3	1	2,124			○														0.70	○	
17. 菊川	有	96	普通棟	3	RC	3	S 43. 3	1	1,315	○			H17	H21	H22	H23	H23					0.18	0.26	←	0.70	○		
		97	管理・特別棟	4	RC	2	S 44. 3	1	1,227	○				H18	H18	H26	H27						0.66	0.69	0.74	0.74	○	
		98	特別棟(給食含む)	11	S	1	H 5. 3	1	1,040			○														0.70	○	
		99	エレベーター棟	15	RC	3	H 24. 2	1	33			○														0.70	○	
		100	体育館		S	1	R 4. 6	1	830			○														0.70	○	
18. 豊田	無	101	普通棟	1	RC	2	S 36. 2	1	1,787	○			H16	H21								0.22	0.70			○		
		102	管理・特別棟	11	RC	2	S 58. 2	1	965			○														0.70	○	
		103	特別棟	12	RC	1	S 58. 2	1	388			○														0.70	○	
		104	体育館	13	RC	2	H 11. 11	1	1,123			○														0.70	○	

学校施設管理データ

－令和6年4月1日現在－

昭和57年度以降建物棟
耐震診断又は耐震補強工事により耐震性があることが確認された棟

耐震性あり・・・
1次診断Is値0.9以上
2次診断Is値0.7以上

※1:補強計画によってはIs値が変更する場合がある
※2:事情により内容を変更する場合がある

中学校

学校名	防災拠点指定の有無	No.	建物名	棟番号	構造	階数	建築年月	全棟数	延床面積(m ²)	昭和56年度以前の建物	昭和57年度以降の建物	各業務実績(年度)					今年度予定業務内容※2				診断結果 Is値※1			耐震工事後 Is値	耐震性あり	備考		
												診断未実施	1次診断	2次診断	補強計画	実施設計	補強工事	2次診断	補強計画	実施設計	補強工事	1次診断	2次診断				補強計画	
19. 豊洋	有	105	体育館	10	RC	1	S 37. 3	1	676	○			H17	H21	H21	H22	H23					0.24	0.11	←	0.89	○		
		106	管理・特別棟	13	RC	2	S 59. 3	1	1,431		○																○	
		107	特別棟	14	RC	2	S 59. 3	1	341		○																○	
		108	普通棟	20	RC	3	S 59. 3	1	1,464		○																○	
20. 夢が丘	有	109	管理・特別・普通棟	1	RC	2	H 16. 6	1	2,120		○																○	
		110	管理・特別・普通棟	2	RC	2	H 16. 6	1	3,460		○																○	
		111	部室	3	RC	1	H 16. 6	1	278		○																○	
21. 豊北	有	112	管理・普通棟	1	RC	2	H 17. 12	1	6,355		○																○	
		113	普通棟	2	RC	2	H 17. 12	1	1,126		○																○	
		114	特別棟	3	RC	1	H 17. 12	1	434		○																○	
		115	体育館(武道場含む)	4	RC	2	H 17. 12	1	1,849		○																○	
								115		56	59	0						0	0	0	0					113		