

別添一覧表

【勝山中学校 給食室】

No.	棟番号	階	採取場所	採取位置	建材	仕様	備考1	備考2
1	⑩-1	1	外部	屋根	折板屋根	保温材	場内側	※H4500程度
2	〃	〃	〃	外壁	サイディング			
3	〃	〃	〃	〃	吹付塗材	下地モルタル共		
4	〃	〃	〃	〃	シーリング		壁・柱取合い部	
5	〃	〃	〃	〃	シーリング		建具周囲	
6	〃	〃	給食室	天井・壁	ケイカル板		クリーム系	
7	〃	〃	〃	壁	ケイカル板		白系	
8	〃	〃	〃	〃	塗装仕上げ	下地モルタル共		
9	〃	〃	〃	床	塗床仕上げ	下地モルタル共		
10	〃	〃	保管庫	壁	塗床仕上げ	下地モルタル共		
11	〃	〃	廊下	天井	石膏ボード			
12	〃	〃	〃	壁	塗装仕上げ	下地モルタル共		
13	〃	〃	〃	床	モルタル			
14	〃	〃	シャワー室	天井	ケイカル板			
15	〃	〃	〃	壁	塗装仕上げ	下地モルタル共		
16	〃	〃	〃	〃	50角タイル	下地モルタル共		
17	〃	〃	〃	床	モザイクタイル	下地モルタル共		
18	〃	〃	〃	〃	塩ビシート	接着剤共		
19	〃	〃	休憩室	天井	化粧ボード			
20	〃	〃	〃	壁	クロス	接着剤共		
21	⑩-2	1	外部	外壁	サイディング			
22	〃	〃	〃	〃	シーリング		壁・柱取合い部	
23	〃	〃	〃	〃	シーリング		建具周囲	
24	〃	〃	配膳室	壁	ケイカル板			
25	〃	〃	〃	〃	塗装仕上げ	下地モルタル共		
26	〃	〃	〃	〃	吹付塗材	下地モルタル共		
27	〃	〃	〃	〃	シーリング		壁・柱取合い部	
28	〃	〃	〃	床	モルタル			

【熊野小学校 校舎】

No.	棟番号	階	採取場所	採取位置	建材	仕様	備考1	備考2
1	④-1	1・2	トイレ	天井	ケイカル板			
2	〃	〃	〃	壁	50角タイル	下地モルタル共		
3	〃	〃	〃	〃	吹付塗材	下地モルタル共		
4	〃	〃	〃	床	50角タイル	下地モルタル共		
5	〃	〃	〃	〃	モルタル			
6	〃	〃	〃	掃除道具壁	モルタル			
7	〃	〃	〃	三方枠	シーリング			
8	〃	〃	〃	面台	シーリング			
9	〃	〃	〃	巾木	塗装仕上げ	下地モルタル共		

【岡枝小学校 校舎】

No.	棟番号	階	採取場所	採取位置	建材	仕様	備考1	備考2
1	⑧-1	1～3	前室	天井	石膏ボード			
2	〃	〃	〃	壁	塗装仕上げ	下地モルタル共		
3	〃	〃	〃	床	塩ビシート	接着剤共		
4	〃	〃	〃	手洗い	シーリング			
5	〃	〃	トイレ	天井	ケイカル板			
6	〃	〃	〃	壁	100角タイル	下地モルタル共		
7	〃	〃	〃	〃	塗装仕上げ	下地モルタル共		
8	〃	〃	〃	床	モザイクタイル	下地モルタル共		

【木屋川中学校 校舎】

No.	棟番号	階	採取場所	採取位置	建材	仕様	備考1	備考2
1	①-6	1	廊下	壁	塗装仕上げ	下地モルタル共		
2	〃	1～3	トイレ	天井	ケイカル板	塗装仕上げ		
3	〃	〃	〃	壁	50角タイル	下地モルタル共		
4	〃	〃	〃	床	50角タイル	下地モルタル共		
5	〃	〃	〃	〃	モルタル			
6	〃	〃	〃	三方枠	シーリング			
7	〃	〃	廊下	壁	吹付塗材	下地モルタル共		
8	〃	〃	〃	床	塗床仕上げ	下地モルタル共		