施設整備計画　事後評価シート（総括票）

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画（計画を変更しているものについては、最終変更後の計画）に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1　公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①耐震性の確保を図る整備

【 達 成 状 況 】

○	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

（耐震化率の目標に対する達成状況）

学校区分	耐震化率（%）	
	目標	達成状況
小学校	28.4	36.8
中学校	34.8	47.9
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【 所 見 】

地震補強事業については、学校との工事日程調整に不足の期間を要し、当初計画年度に対してそれぞれ1年の延期を余儀なくされたが、角倉小学校校舎、彦島中学校校舎を平成19年度、文関小学校屋体、山の田中学校屋体、安岡中学校校舎（Ⅰ期）を平成20年度に工事着手・完成することが出来た。耐震化率も目標を超えて達成することが出来た。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【 達 成 状 況 】

○	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

大規模改造（アスベスト）事業については、学校との工事日程調整に不足の期間を要し、豊浦小学校、王喜小学校、名陵中学校については当初計画年度（平成18年度）に対して延期を余儀なくされたが、平成19年度には豊浦小学校、王喜小学校、名陵中学校、川中中学校、安岡中学校において、全てアスベスト除去工事完成となった。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

○	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

学校水泳ﾌﾟｰﾙ（屋外）建設事業については、平成18年度に川中西小学校の水泳プールを新築・完成することが出来た。

2 事後評価の時期及び方法について

平成21年3月に下関市教育委員会の担当課において事後評価を実施し、施設整備が適切に実施されていることを確認した。今後、施設整備計画、および事後評価シートをホームページで公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業については、計画時期に延期を余儀なくされた物件はあったものの、平成21年3月末時点で全ての対象工事について完成させることが出来た。

今後は、喫緊の課題である耐震化事業を中心に事業を実施することとし、耐震診断の結果を踏まえて、優先順位の高い建物から事業を実施するなど、計画的かつ効率的な事業の実施に努める。また、耐震化以外の事業についても、耐震化事業との優先度、緊急度を検討し、実施していきたい。

施設整備計画　事後評価シート（個別票）

都道府県名	山口県
市 町 村 名	下関市

1 計画名称　下関市公立学校等施設整備計画

2 計画作成主体　下関市

3 計画期間　平成18年度～平成19年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	（事業を実施した場合）竣工年月日	（事業を実施しなかった場合）実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備　考
									事由	変更年月日	
川中西小学校	4	57	学校水泳ﾌﾟｰﾙ（屋外）	－	－	有	平成19年3月20日				
角倉小学校	1	20	地震補強	校	RC	有	平成20年1月18日				
彦島中学校	1	20	地震補強	校	RC	有	平成19年11月30日				
豊浦小学校	2	29	大規模改造（ｱｽﾍﾞｽﾄ）	校	RC	有	平成19年5月7日				
王喜小学校	2	29	大規模改造（ｱｽﾍﾞｽﾄ）	校	RC	有	平成19年5月7日				
名陵中学校	2	29	大規模改造（ｱｽﾍﾞｽﾄ）	校	RC	有	平成19年4月27日				
川中中学校	2	29	大規模改造（ｱｽﾍﾞｽﾄ）	校	RC	有	平成19年9月18日				
安岡中学校	2	29	大規模改造（ｱｽﾍﾞｽﾄ）	校	RC	有	平成19年9月18日				
安岡中学校	1	20	地震補強	校	RC	有	平成21年2月27日				
文関小学校	1	20	地震補強	屋	21 S	有	平成20年10月31日				
山の田中学校	1	20	地震補強	屋	S	有	平成20年10月31日				