幼稚園施設管理データ（こども園含む） －令和6年4月1日現在－

:昭和57年度以降建物棟
:耐震診断又は耐震補強工事により耐震性があることが確認された棟

耐震性あり・・・ 1次診断Is値0.9以上 2次診断Is値0.7以上

※1：補強計画によってはIs値が変更する場合がある

幼稚園

幼稚園名	防災拠点指定の有無	No.	建物名	棟番号	構造	階数	建築年月	全棟数	延床面積（㎡）	昭和56年度以前の建物	昭和57年度以降の建物	各業務実績（年度）						今年度予定業務内容					診断結果 Is値※1			耐震工事後Is値	耐震性あり	備考
												診断未実施	1次診断	2次診断	補強計画	実施設計	補強工事	1次診断	2次診断	補強計画	実施設計	補強工事	1次診断	2次診断	補強計画			
1. 小月	無	1	管理普通教室棟	5	RC	2	S 54．3	1	974	○			H21	H25	H28	H28	H29						0.42	0.67			○	
2. 清末	無	2	普通管理教室棟	1	RC	1	S 45．3	1	340	○			H23	H25									0.89	2.05			○	
3. 川中	無	3	普通管理棟	1	S	2	S 53．3	1	963	○			H21	H26	H27	H27	H28						0.03	0.27			○	
4. 豊東	無	4	普通教室棟	3	S	1	H 15．3	1	447		○																○	
								4		3	1	0															4	

幼稚園認定型こども園・幼保連携型認定こども園

こども園名	防災拠点指定の有無	No.	建物名	棟番号	構造	階数	建築年月	全棟数	延床面積（㎡）	昭和56年度以前の建物	昭和57年度以降の建物	各業務実績（年度）						今年度予定業務内容					診断結果 Is値※1			耐震工事後Is値	耐震性あり	備考
												診断未実施	1次診断	2次診断	補強計画	実施設計	補強工事	1次診断	2次診断	補強計画	実施設計	補強工事	1次診断	2次診断	補強計画			
5. 中央（保）	無	5	普通管理教室棟		RC	2	H 30．2	1	2,085		○																○	
6. 豊浦（保）	無	6	管理普通教室棟	6	RC	2	S 63．3	1	990		○																○	
7. 垢田（保）	無	7	普通管理教室棟		RC	2	S 56．3	1	771	○			H21	H24									0.74	0.75			○	
8. 王喜（保）	無	8	管理普通教室棟		RC	1	S 47．3	1	714	○				H22.H23									2.14				○	
9. 菊川（保）	無	9	管理普通教室棟		RC	1	H 6．3	1	577		○																○	
10. 豊田下（保）	無	10	管理普通教室棟		S	1	H 20．3	1	472		○																○	
11. 西市（保）	無	11	管理普通教室棟		RC	1	S 54．3	1	635	○													0.82	1.13			○	
		12	管理普通教室棟	1	RC	1	S 54．3	1	489	○			H23	H25									0.52	1.03			○	
12. 川棚（保）	無	13	管理普通教室棟		RC	2	H 27．3	1	774		○																○	
13. 黒井（保）	無	14	普通教室棟		RC	1	S 55．3	1	350	○													0.9				○	
		15	普通教室棟		RC	1	S 55．3	1	408	○													0.59	1.36			○	
14 豊北（保）	無	16	普通管理教室棟		RC	1	H 21．4	1	998		○																○	
								12		6	6	0															12	