

まちづくり交付金 事後評価シート
彦島西山地区

平成21年12月

山口県下関市


様式2 - 1 評価結果のまとめ

| 都道府県名 | 山口県 | | 市町村名 | 下関市 | | 地区名 | 彦島西山地区 | | | 面積 | 79.0ha | | |
|---------------------------------------|---|---|---|--------|---|--|--|---------|--------------------------|-------|--|----------|--|
| 事業期間 | 平成17年度～21年度 | | 事後評価実施時期 | 平成21年度 | | 交付対象事業費 | 1,400 | 国費率 | 0.4 | | | | |
| 1) 事業の実施状況 | 当初計画に位置づけ、実施した事業 | | 基幹事業 | | 道路(都市計画道路本村西山線外2線)、公園(老の山公園)、高質空間形成施設(都市計画道路本村西山線外2線) | | | | | | | | |
| | | | 提案事業 | | なし | | | | | | | | |
| | 当初計画から削除した事業 | | 基幹事業 | | なし | | 削除/追加の理由 | | 削除/追加による目標、指標、数値目標への影響 | | | | |
| | | | 提案事業 | | なし | | | | | | | | |
| | 新たに追加した事業 | | 基幹事業 | | 道路(市道宮の前線、市道彦島本村町9号線外1線) | | 公共交通の利便性向上を図るため、歩道拡幅に併せてバス停の改良を行うこととし、第1回及び第2回変更で追加した。 | | 指標1・3に影響を与えるが、数値目標は据え置く。 | | | | |
| | | | 提案事業 | | 事業活用調査(事業効果分析) | | 事業効果の分析が必要になった。 | | 影響なし | | | | |
| 交付期間の変更 | | 当初 | 平成17年度～平成21年度 | | 交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響 | | | | | | | | |
| | | 変更 | | | | | | | | | | | |
| 2) 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況 | 指標 | | 単位 | 従前値 | 基準年度 | 目標値 | 目標年度 | 数値 | 目標 | 1年以内の | 効果発現要因 | フォローアップ | |
| | | | | | | | | モニタリング | 達成度 | 達成見込み | (総合所見) | 予定時期 | |
| | | | | | | | | 評価値 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 指標1 | 下関ICまでの所要時間 | 分 | 41.0 | H16 | 36.0 | H21 | | 20.5 | | あり | (都)本村西山線の開通により平成17年に無料化された旧彦島有料道路等を利用する下関ICまでの幹線道路ネットワーク等が形成され、本地区の交通混雑の解消と物流・交通の円滑化を図ることができた。 | | |
| 指標2 | 海水浴場利用客数 | 人/年 | 1,400 | H16 | 12,000 | H21 | | 6,570 | | あり | (都)本村西山線の開通や周辺道路網の充実により海水浴場へのアクセス性が向上するとともに、周辺道路の高質空間形成により快適な歩行空間を確保できた。目標には届いていないが、近年の海水浴場や海岸の利用客数の増加が図られた。 | 平成22年10月 | |
| 指標3 | 年間公園利用者数 | 人/年 | 45,000 | H16 | 67,000 | H21 | | 123,788 | | あり | 公園のアクセス性の向上とともに公園の再整備により、利用者の利便性、快適性が向上し、利用者数が増加した。 | 平成22年7月 | |
| | | | | | | | | | | なし | | | |
| 3) その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況 | 指標 | | 単位 | 従前値 | 基準年度 | 目標値 | 目標年度 | 数値 | 目標 | 1年以内の | 効果発現要因 | フォローアップ | |
| | | | | | | | | モニタリング | 達成度 | 達成見込み | (総合所見) | 予定時期 | |
| | | | | | | | | 評価値 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| その他の数値指標1 | 海岸(海水浴場)で開催されるイベント数 | 回 | 2 | H16 | | | | 5 | | | (都)本村西山線の開通によって海岸へのアクセス性が向上し、また、海岸整備事業の完成により西山海水浴場が多目的にわたり利用しやすくなり、地域住民の利用向上に貢献した。 | 平成22年4月 | |
| その他の数値指標2 | 海岸(海水浴場)で開催される清掃活動の参加人数 | 人 | 214 | H16 | | | | 350 | | | (都)本村西山線の整備により海岸へのアクセス性が向上し、また、海岸整備事業の完成により、美化運動のイベントが開催され、参加しやすくなったこと相まって、清掃活動の参加人数の増加が図られた。 | 平成22年4月 | |
| その他の数値指標3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4) 定性的な効果発現状況 | 道路及び海岸整備の完了により、近隣の保育園や小学校による課外授業や行事の開催等に海岸や公園の利用が容易になった。また、周辺住民が散歩やジョギングで楽しみたいの場として有効利用されている。釣りやマリンスポーツ等多目的な利用が可能となった。近隣保育園や小学校の通学路が朝夕の渋滞時の抜け道として使用されていたが、道路整備により交通量が減り通学時の安全歩行に寄与している。 | | | | | | | | | | | | |
| 5) 実施過程の評価 | 実施内容 | | 実施状況 | | | | 今後の対応方針等 | | | | | | |
| | モニタリング | なし | 都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった | | | | | | | | | | |
| | 住民参加プロセス | ・道路、高質空間形成施設の設計における住民参加(ワークショップ) | 都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった | | | | ・今後も、住民の意見を聞いて利用促進を図る。 ・今後も地域の住民の理解と協力を得ながら、まちづくり事業を継続していきたい。 | | | | | | |
| 持続的なまちづくり体制の構築 | ・新規イベントが開催されるように調整する予定であるが、公園が整備中であることから新規イベントは実施できていない。 | 都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった | | | | ・公園が整備中であり実施できていないが、今後も、新規イベントの開催に向けて調整を続ける。 | | | | | | | |

様式2 - 2 地区の概要

彦島西山地区(山口県下関市) まちづくり交付金の成果概要

| まちづくりの目標 | 目標を定量化する指標 | | 従前値 | | 目標値 | | 評価値 | |
|---|-------------------------|---------|--------|-----|--------|-----|---------|-----|
| 大目標: 物流等の円滑化とレクリエーション空間の魅力向上による地区の活性化 | 下関I.C.までの所要時間 | 単位: 分 | 41.0 | H16 | 36.0 | H21 | 20.5 | H21 |
| | 海水浴場利用客数 | 単位: 人/年 | 1,400 | H16 | 12,000 | H21 | 6,570 | H21 |
| 目標1 地区内の道路網を強化し、物流・交通の円滑化を図る。 | 年間公園利用者数 | 単位: 人/年 | 45,000 | H16 | 67,000 | H21 | 123,788 | H21 |
| 目標2 レクリエーション地として整備された海岸に、市民および観光客がより以上に親しみを持ってよう歩行空間における快適性の向上を図る。 | 海岸(海水浴場)で開催されるイベント数 | 単位: 回 | 2 | H16 | - | - | 5 | H21 |
| 目標3 公園利用者のニーズに沿った施設の再整備を行うとともに、風光明媚な景観と自然豊かな立地条件を活かしながら、施設の機能回復及び緑地の質の向上を図り、利用者がより快適で安全に楽しめる公園とし、利用者の増加を図る。 | 海岸(海水浴場)で開催される清掃活動の参加人数 | 単位: 人 | 214 | H16 | - | - | 350 | H21 |



| | |
|---------------------|--|
| まちの課題の変化 | 都市計画道路等の整備により物流・交通の円滑化を図ることができた。 また、海岸、公園の再整備により、道路整備によるアクセス向上と相まってレクリエーション地としての魅力性が向上され、利用者数が増加する傾向が見られる。 しかし、施設毎のPRだけでなく、全市的な取り組みによるPRを推進し、市民のより一層の利用促進を図ることが必要になっている。 |
| 今後のまちづくりの方策(改善策を含む) | 整備道路、西山海岸、老の山公園の定期的な維持、管理やイベント等による美化活動の実施を行う。 官民協働でPR活動により市民への周知を行い、西山海岸・老の山公園の利用促進を図り地区の活性化を目指す。 |