

ゾーン	検討エリア	担当課	2024(R6)年度												2025(R7)年度												2026(R8)年度以降
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
各エリア	市場前遊歩道空間	共創イノベ課	モバイルユニット(一部)製作・設置実証						継続設置&モバイルユニット拡充・設置(常設)						▲モバイルユニット実装 社会実験												
	唐戸船溜まり(東船溜まり)	共創イノベ課	モバイルユニット(一部)製作・設置実証						海上クルーズ社会実験						▲モバイルユニット実装 社会実験												
	唐戸市場	共創イノベ課 市場流通課	唐戸市場あり方検討						将来イメージ構築・関係者合意形成						改修・整備に向けた計画策定						計画に沿った整備(設計・施工)						
	海響館及びその周辺	共創イノベ課 観光施設課	海響館改修予定期間						休館予定期間						▲ライトアップ実装 社会実験						外構工事(海響館周辺環境整備)						
	A地区港湾緑地	共創イノベ課 港湾局施設課	緑地実施設計						▲海響グルメフェス 緑地活用社会実験						社会実験						緑地整備						
	A地区	共創イノベ課 港湾局経営課	基本コンセプト構築・サウンディング						事業者公募						着工準備・施工期間												
	あるかぼーと岸壁	共創イノベ課 港湾局施設課	ポラード実施設計						岸壁周辺環境整備(岸壁エプロン舗装)						ポラード製作・整備												
	大噴水	共創イノベ課 港湾局施設課	運用方針の具体化						設計・整備						▲大噴水オープン												
	駐車場 グリーンベルト	共創イノベ課 都市計画課 (関連部局)	唐戸市場臨時駐車場実証						中心市街地渋滞対策						交通実証・渋滞緩和策実証(臨時駐車場等)						駐車場マネジメントシステム試行						
	西船溜まり	共創イノベ課	モバイルユニットの(一部)製作・設置実証						モバイルユニットの段階的拡充						オープンスペース活用の検討						暫定活用						
関連事業	岬之町エリア(東側オープンスペース)	共創イノベ課 港湾局経営課	事業調査・検討						暫定活用						公募検討						(適宜)公募実施						
	竹崎・園田線	道路河川建設課	歩道部施工(照明83基) L=1,100m						歩道部施工(ストリートファニチャー)						▲整備完了												
	南部町8号線 南部町6号線	道路河川建設課	設計(照明詳細)						歩道部施工(拡幅、舗装美化、照明等)						▲整備完了												
	岬之町8号線 三百日本町線	道路河川建設課	設計(照明詳細)						歩道部施工(拡幅、舗装美化、照明等)																		
	唐戸町5号線	共創イノベ課 道路河川建設課	設計(高質化・照明詳細)						歩道部施工(拡幅、舗装美化等)、アーケード撤去						歩道部施工(拡幅、舗装美化、照明等) ※2026年度未完了予定												
	サイン計画	共創イノベ課 都市計画課 観光政策課	歩行者系サイン配置計画・実施設計						観光情報サイン情報収集・分析						歩行者系サイン設置(2027年度内に施工完了予定)						観光情報サイン見直し検討						
	歴史的建造物等ライトアップ ⇒赤間神宮、日清講和記念館、亀山八幡宮、旧英国領事館、大歳神社	共創イノベ課 都市計画課	照明デザイン、工事						▲整備完了																		
全体	エリアマネジメント	共創イノベ課	カイキョーリボンプロジェクト実行委員会												財源と権限に関する合意形成と仕組化												▲エリア実装
ゾーン	検討エリア	担当課	2024(R6)年度												2025(R7)年度												2026(R8)年度以降